



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: "EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HONORINA DA SILVA M. COSTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS"

ANEXO VI

OBRA CONSISTENTE DE CONTRATO CELEBRADO COM O FEHIDRO
CONTRATO FEHIDRO Nº 097 / 2020

LOCAL: RUA HONORINA DA SILVA M. COSTA
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES E A AVENIDA PEDRO AMOROSO
BAIRRO: CENTRO / JARDIM ITAMARATI

MUNICÍP: CRAVINHOS - SP

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Oficiais

Referência: Agosto / 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.429,00	100,00%		2.429,00																					
2	MOVIMENTO DE TERRA	68.933,27	33,33%		22.975,46	33,33%		22.975,46	33,34%		22.982,35															
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM	44.695,29	33,33%		14.896,94	33,33%		14.896,94	33,34%		14.901,41															
4	PAVIMENTAÇÃO	79.126,76				50,00%		39.563,38	50,00%		39.563,38															
TOTAL GERAL E MENSAL		195.184,32	20,65%		40.301,40	39,67%		77.435,78	39,68%		77.447,14															
TOTAL ACUMULADO			20,65%		40.301,40	60,32%		117.737,18	100,00%		195.184,32															

Cravinhos - SP., 09 de junho de 2020.

EDSON AGUSTINETTI SALOMÃO
Eng.º Civil - CREA 120.006.097-6
Responsável Técnico