



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CRAVINHOS (2ª FASE)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (2ª FASE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

DE CRAVINHOS OBRA CONSISTENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE CRAVINHOS – SP, CONSISTENTE DO NÚMERO DO CONVÊNIO Nº 100010/2021

LOCAL: AV. JOSÉ BELLINI, S/ Nº

BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO BEBEL

CIDADE: CRAVINHOS - SP

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

00/01/1900

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Oficiais

Referência: Setembro / 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS (CONCRETAGEM DAS BROCAS)	7.783,53	100,00%		7.783,53			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2	FUNDAÇÃO	38.290,13	100,00%		38.290,13			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3	SUPERESTRUTURA	39.265,32	100,00%		39.265,32			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
4	PAREDES E PAINÉIS	12.304,19				92,99%		11.441,67			0,00			0,00			7,01%			862,52			0,00			0,00
5	ESQUADRIAS	5.927,73			0,00	92,99%		5.512,20			0,00			0,00			7,01%			415,53			0,00			0,00
6	COBERTURA	59.211,21			0,00			0,00	50,00%		29.605,61	50,00%		29.605,61			0,00			0,00			0,00			0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.173,41			0,00	93,93%		1.102,18	6,07%		71,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8	VIDROS	3.254,84			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	100,00%					3.254,84
9	REVESTIMENTOS PAREDES E FORROS	23.976,27			0,00			0,00			0,00	90,00%		21.578,64	10,00%		2.397,63			0,00			0,00			0,00
10	REVESTIMENTOS DE PISOS	26.405,52			0,00			0,00			0,00	30,00%		7.921,66	70,00%		18.483,86			0,00			0,00			0,00
11	PINTURAS	14.656,86			0,00			0,00			0,00			0,00	60,00%		8.794,12	40,00%		5.862,74			0,00			0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.195,84			0,00			0,00	25,00%		5.298,96	25,00%		5.298,96	25,00%		5.298,96	25,00%		5.298,96	25,00%		5.298,96	25,00%		5.298,96
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.256,94			0,00			0,00	25,00%		2.564,24	25,00%		2.564,24	25,00%		2.564,24	25,00%		2.564,24	25,00%		2.564,24	25,00%		2.564,24
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.320,65						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	100,00%					1.320,65
TOTAL GERAL E MENSAL		265.022,44	32,20%		85.338,98	6,81%		18.056,05	14,16%		37.540,04	25,27%		66.969,11	14,65%		38.816,86	6,91%		18.301,43						
TOTAL ACUMULADO			32,20%		85.338,98	39,01%		103.395,03	53,17%		140.935,07	78,44%		207.904,18	93,09%		246.721,04	100,00%		330252,54						

Cravinhos - SP., 20 de junho de 2021

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura